




**REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI E
CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO, LOCALITÀ VIA
CASEGGIATO - S.P. N. 42/A**

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato	Titolo
03 F.O.	Fasi Operative di Cantiere e Cronoprogramma

Il Responsabile Area Tecnica geom. Luca Magri		Boschi Sant'Anna, li	27/12/2022
---	---	----------------------	------------

Fasi operative di realizzazione dei lavori

Fase 01 – Impianto di Cantiere

L'individuazione dell'ambito di cantiere sarà attuata con il posizionamento di adeguata segnaletica stradale, secondo le norme del C.d.S. e del D.Lgs. n. 81/2008, in applicazione del Piano della Sicurezza di progetto.

Particolare riguardo sarà tenuto nell'allestimento delle presegnalazioni sulla S.P. 42/a in prossimità dell'inizio del centro abitato, per i veicoli che provengono da Legnago in Via Borgofuro, in quanto la presenza di una curva cieca, destrosa e con dislivello, comporta rischio di tamponamenti nel verificarsi di incolonnamenti dovuti all'esecuzione dei lavori.

Non è previsto l'interruzione del transito veicolare sul tratto di strada di Via Caseggiato durante l'esecuzione dei lavori, salvo la regolamentazione a transito alternato nell'esecuzione delle lavorazioni che comportano la riduzione momentanea della larghezza minima della carreggiata stradale.

Fase 02 – Tracciamento

Prima dell'inizio dei lavori si procederà, con la presenza del direttore tecnico dell'impresa esecutrice, al tracciamento delle opere, posizionando adeguati "picchetti" che indicheranno i manufatti.

Punto di riferimento per l'estensione dei tracciamenti trasversali (sezioni) è la linea ipotetica generata dai pali di illuminazione pubblica.

Fase 03 – Esecuzione

A) Allargamento della sede stradale – carreggiata sud

Il primo intervento da attuarsi nella realizzazione dei lavori è la creazione, e posizionamento in quota, della massicciata stradale, con sovrastruttura in conglomerato bituminoso, della carreggiata sud del tratto stradale.

È previsto anche il consolidamento spondale di un breve tratto di scolina, alla fuoriuscita della condotta di attraversamento dello scolo Fontana, posta in prossimità della sezione ml. 250.

Ad ultimazione di questa prima fase dei lavori si procederà al rifacimento della segnaletica orizzontale, che sarà quella provvisoria di cantiere in colore giallo, rimuovendo l'esistente di colore bianco, in quanto le carreggiate saranno lievemente spostate verso sud.

B) Allargamento della sede stradale – carreggiata nord

Il secondo intervento da attuarsi nella realizzazione dei lavori è la creazione della massicciata della pista ciclopedonale fiancheggiante la carreggiata nord, nel tratto ricompreso tra le sezioni stradali 00 e 350.

Terzo intervento è il riposizionamento verso nord della scolina stradale tra le sezioni 350 e 550, e la realizzazione della massicciata della pista ciclabile.

C) Manomissione sede stradale – posa cordonata

Quarto intervento nei lavori è la realizzazione del cordolo di separazione tra la sede stradale e la pista ciclabile, unitamente ai tratti di marciapiede in prossimità delle sezioni 300 e 550. L'esecuzione prevede la manomissione della superficie stradale, con scavo e posa degli elementi della cordonata, allestiti in CLS. Nei tratti in cui non sia garantita la larghezza minima delle carreggiate durante l'esecuzione dei lavori, sarà previsto il transito veicolare con senso unico alternato semaforizzato.

D) Rifacimento della superficie viabile – sede stradale

Quinto intervento nei lavori è il rifacimento della superficie viabile di Via Caseggiato, con fresatura e ribitumatura. Ulteriormente si procederà alla finitura della superficie della pista ciclabile, anch'essa prevista in conglomerato bituminoso.

E) Opere di finitura – segnaletica orizzontale e verticale

Sesto ed ultimo intervento riguarda la realizzazione della segnaletica orizzontale definitiva e il posizionamento della segnaletica verticale, secondo schemi di progetto.

Cronoprogramma

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE
Fase 01									
Fase 02									
Fase 03 A									
Fase 03 B									
Fase 03 C									
Fase 03 D									
Fase 03 E									
Collaudo									